



**VFB Sektion Zürich-Schaffhausen-Glarus**  
**Redaktor** Andi Brunner

## **Bauwoche 39 (22. – 27. September 2025)**

Von Bruno Willi, Bauleiter

Für die letzte Bauwoche im 2025 haben sich leider nur 5 Teilnehmer gemeldet. Trotzdem konnte vor dem Wintereinbruch noch einiges erledigt werden. Anfangs Woche wurde die Wasserleitung für die Sprinkleranlagen im Kehrtunnel montiert und die Baustelle Muttbach aufgeräumt. Die Geräte im Bunker wurden versorgt und die Hochdruckreiniger nach Realp zurücktransportiert. Am Donnerstag und Freitag half Jörg Vogt Stephan Stauber bei den Schneeräumungsmaschinen. Am Freitag waren zwei Freiwillige mit den Vorarbeiten für das Einwintern des Gastromaterials in der Wagenremise beschäftigt.