

Bauwoche 33 (10.08. – 15.08.2026)

Bruno Willi Bauleiter / Christoph Portmann/Redaktor

Am Sonntagabend trafen sich die Teilnehmer zum traditionellen Begrüssungsumtrunk und zur Instruktion der anstehenden Arbeiten für die kommende Woche.

Eine Gruppe war die ersten drei Tage im Scheiteltunnel mit Gunitieren beschäftigt, während die andere Gruppe an zwei Tagen die Beschriftung des «Hotel des Alpes» demontierte und



anschliessend die vorbereiteten vier Tafeln «Dampfbahn Beizli» montierte. Am dritten Tag wurde in der Furka eine Weiche revidiert, da die Eichenschwellen durch das jährliche Demontieren/Montieren durch Stahlschwellen ersetzt werden mussten. An diesem Tag konnte die gesamte Arbeitsgruppe gemeinsam das Mittagessen geniessen mit Chrigu's feiner Grillade. Die letzten beiden Tage war die ganze Arbeitsgruppe mit der Erhöhung einer Mauer zwischen Gletsch und Muttbach beschäftigt. Die beiden Fachleute zogen die Mauer hoch

und die anderen Teammitglieder verrichteten die Vor-, Zudien- und Nachbearbeitungsaufgaben. So waren wir ein gut eingespieltes Team und kamen gut voran.

Auch in dieser Woche konnten wir Gemüse, Salate und Früchte von Friedlis Wohlenschwil geniessen, wobei die Personalsituation in der Küche gut spürbar war.

Am Abend konnten wir im «Dampfbahn Beizli» jeweils noch gemütlich zusammensitzen und uns austauschen. Alles in allem eine tolle Arbeitswoche bei schönstem Wetter – herzlichen Dank allen.

